

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Nombre del Proyecto:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Dependencia Responsable:	Municipio de Acanceh, Yucatán
Unidad Ejecutora:	Obras Públicas
Tipo de Proyecto:	Infraestructura / Equipamiento / Social / Productivo / Servicios / Modernización / Otros
Localización del Proyecto:	Estado, Municipio, Localidad, Dirección
Duración Estimada:	Enero - Diciembre

No.	Nombre de la Obras	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Importe Aprobado	Importe Comprometido	Importe Pagado	% de Avance Físico	% de Avance Monetario
1	FAISMUN -ACANCEH-YUC-LP-2024-01	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	dic-24	ene-25	\$ 734,941.27	\$ -	\$ 734,941.27	100%	100%
2	FAISMUN-ACANCEH-YUC-LP-2024-02	CONSTRUCCIÓN DE CARGA PLUVIAL	dic-24	ene-25	\$ 439,779.90	\$ -	\$ 439,779.90	100%	100%
3	FAISMUN-ACANCEH-YUC-LP-2024-03	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	dic-24	feb-25	\$ 524,289.65	\$ -	\$ 524,289.65	100%	100%
4	PARTI-ACANCEH-YUC-AD-2025-01	ADECUACIÓN DE ESPACIO DE CATASTRO	mar-25	mar-25	\$ 126,691.67	\$ -	\$ 126,691.67	100%	100%
5	PARTI-ACANCEH-YUC-AD-2025-02	REPAVIMENTACION DE CALLE	abr-25	abr-25	\$ 168,572.94	\$ -	\$ 168,572.94	100%	100%
6	FORTA-ACANCHE-YUC-I3P-2025-01	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE VIDEOVIGILANCIA	may-25	jun-25	\$ 868,579.49	\$ -	\$ 868,579.49	100%	100%
7	IP-ACANCEH-AD-2025-01	REHABILITACION DE CALCRETO Y PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL	may-25	jul-25	\$ 174,311.53	\$ -	\$ 174,311.53	100%	100%
8	IP-ACANCEH-YUC-I3P-2025-02	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL	jun-25	ago-25	\$ 565,239.61	\$ -	\$ 565,239.61	100%	100%
9	LP-FAISMUN-ACANCEH-2025-001	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE	jun-25	sep-25	\$ 2,109,735.76	\$ -	\$ 2,109,735.76	100%	100%

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

10	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-003	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	jun-25	oct-25	\$ 2,165,432.56	\$ 312,501.51	\$ 1,852,931.05	100%	86%
11	IP-ACANCEH-YUC-AD-2025-02	REHABILITACION DE BAÑOS DEL DOMO MUNICIPAL	jul-25	jul-25	\$ 139,722.23	\$ -	\$ 139,722.23	100%	100%
12	FORTA-ACANCEH-YUC-AD-2025-02	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	ago-25	oct-25	\$ 190,530.28	\$ -	\$ 190,530.28	100%	100%
13	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-005	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	ago-25	oct-25	\$ 835,476.46	\$ -	\$ 835,476.46	100%	100%
14	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-004	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	sep-25	nov-25	\$ 1,247,336.50	\$ -	\$ 1,247,336.50	100%	100%
15	ADJ-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-001	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL	oct-25	dic-25	\$ 344,875.56	\$ -	\$ 344,875.56	100%	100%
16	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-06	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	oct-25	dic-25	\$ 519,948.55	\$ -	\$ 519,948.55	100%	100%
17	ADJ-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-002	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	oct-25	dic-25	\$ 391,915.88	\$ -	\$ 391,915.88	100%	100%
18	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	oct-25	dic-25	\$ 690,189.21	\$ -	\$ 690,189.21	100%	100%
19	IR-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-001	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL	dic-25	dic-25	\$ 457,361.89	\$ -	\$ 457,361.89	100%	100%



MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025



C. GUADALUPE ELIZABETH ZAPATA GONZALEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

C. ROSA ARGELIA AKE Y AKE.
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

C. WALTHER JESUS TUN UC.
SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

C. JESUS MARIA FERNANDEZ.
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027